

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
Форма паспорта приоритетной программы

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к протоколу президиума Совета  
при Президенте Российской Федерации  
по стратегическому развитию  
и приоритетным проектам  
от 2017 г. №

**П А С П О Р Т**

приоритетной программы  
"Байкал - Великое озеро Великой страны"

1. Основные положения

Наименование направления	Экология	
Краткое наименование программы	Байкал	Начало программы: июль 2017 г. Окончание программы: декабрь 2025 г.
Куратор программы	А.Г. Хлопонин, Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации	
Старшее должностное лицо (СДЛ)*		
Функциональный заказчик	Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации	
Руководитель программы	С.Н. Ястребов, заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации	
Исполнители и соисполнители мероприятий программы	<ul style="list-style-type: none"><li>- Министерство экономического развития Российской Федерации;</li><li>- Министерство строительства и ЖКХ Российской Федерации;</li><li>- Министерство транспорта Российской Федерации;</li><li>- Министерство энергетики Российской Федерации;</li><li>- Министерство сельского хозяйства Российской Федерации;</li><li>- Министерство финансов Российской Федерации;</li><li>- Министерство образования и науки Российской Федерации;</li><li>- Рослесхоз;</li></ul>	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Росводресурсы;</li> <li>- Росрыболовство;</li> <li>- Росгидромет;</li> <li>- Ростуризм;</li> <li>- Росреестр;</li> <li>- Росмолодежь;</li> <li>- Роспатент;</li> <li>- органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации (Иркутской области, Республики Бурятия);</li> <li>- Автономная некоммерческая организация «Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации»;</li> <li>- бизнес.</li> </ul>
Разработчик паспорта программы	Минприроды России, Минэкономразвития России, Минстрой России, Минтранс России, Минэнерго России, Ростуризм, Росрыболовство, АНО «Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации», Правительство Иркутской области, Правительство республики Бурятия

## 2. Содержание приоритетной программы

Цель программы	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Обеспечить полную очистку сточных вод в ЦЭЗ БПТ в соответствии с нормативами к 2025 году.</li> <li>2. Полностью ликвидировать несанкционированные свалки в ЦЭЗ БПТ и сформировать эффективную систему управления отходами</li> <li>3. Существенно повысить объем налоговых поступлений по видам экономической деятельности, связанным с развитием туризма и сопутствующих секторов к базовому уровню, до 7 млрд. руб. к 2019 году, а к 2025 году – до 30 млрд. руб.</li> <li>4. Создать 22 тысячи новых рабочих мест на БПТ в сфере туризма, «зеленой экономики» и некоммерческом секторе к 2025 году.</li> </ol>							
Показатели программы и их значения по годам	Показатель	Тип показателя (основной, аналитический, показатель второго уровня)	Базовое значение (за 2016 г.)	Период, год				
				2017	2018	2019	2020	2025

Объем сбросов загрязненных сточных вод (не соответствующих нормативам) в водные объекты Байкальской природной территории, %	Основной	100	100	90	80	70	0
Сокращение общей площади земель Байкальской природной территории, подвергшейся высокому и экстремально высокому загрязнению, %	Основной	100	82,5	79,1	77,4	61,5	43,4
Объем налоговых поступлений по видам экономической деятельности, связанных с развитием туризма и сопутствующих секторов, к базовому уровню (в 2016 г.) (%)	Аналитический	100	в 2,5 раза	в 4 раза	в 8,5 раз	в 20 раз	в 38 раз
Доля туристов, посетивших Байкальскую природную территорию по туристическим маршрутам, сформированным на принципах устойчивого развития (%)	Основной	0	Не менее 5	Не менее 10	Не менее 20	Не менее 50	Не менее 80
Количество основных туристических маршрутов, соответствующих принципам устойчивого развития (отсутствия негативного эффекта на природную среду) (шт)	Аналитический	-	-	1	4	11	13
Охват Байкальской природной территории государственным экологическим мониторингом, %	Основной	70	85	90	92	93	100
Количество волонтеров принявших участие в проектах на Байкальской природной территории	Основной						
Объем инвестиций в основной капитал Центральной экологической зоны в % к базовому уровню в составе: - Иркутской области - Республики Бурятия	Основной	100	105	110	132	158	202

<p>Результаты программы</p>	<p><b>Проект "Восстановление и сохранение водной среды и биоразнообразия"</b></p> <p><b>В части предотвращения сброса неочищенных сточных вод в озеро Байкал:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Устранены нормативно-правовые и институциональные ограничения, препятствующие внедрению эффективных очистных сооружений на основных источниках загрязнения оз. Байкал</li> <li>2. Внедрены меры стимулирования организаций и населения к очистке образующихся сточных вод в соответствии с нормативами</li> <li>3. Модернизированы и построены (при необходимости) канализационные очистные сооружения и системы водоотведения на основных источниках загрязнения оз. Байкал (с приоритетом Центральной экологической зоны и объектов со сбросом в р. Селенга)</li> <li>4. Оптимизирована система администрирования, надзора и стимулирования сбора мусора, фановых и подсланевых вод с судов на оз. Байкал</li> <li>5. Построены и реконструированы порты и причальные сооружения, оборудованные пунктами приема и временного хранения отходов и подсланевых вод с судов и плавучими очистными станциями вблизи населенных пунктов, расположенных в ЦЭЗ БПТ</li> <li>6. Построены, переоборудованы суда комплексной переработки отходов, танкеры-буксировщики</li> <li>7. Реализованы пилотные проекты по установке автономных очистных сооружений для частного сектора и объектов туризма в отсутствие центрального водоотведения.</li> </ol> <p><b>В части противодействия эвтрофикации озера Байкал:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>8. Реализован пилотный проект по ограничению реализации (на добровольной основе) на территории бассейна оз. Байкал синтетических моющих средств, содержащих фосфатные соединения</li> <li>9. Снижены нормативы содержания фосфатов в синтетических моющих средствах</li> <li>10. Сокращено диффузное поступление загрязняющих веществ в оз. Байкал с земель сельскохозяйственного назначения и стоков предприятий животноводческой отрасли</li> <li>11. Очищены наиболее загрязненные участки мелководной зоны оз. Байкал от скоплений органического материала (выбросы водорослей), топляков, затопленных рыболовецких сетей и твердого бытового мусора</li> <li>12. Очищены от загрязнений водоохранная зона, прибрежная защитная полоса и зона санитарной охраны</li> </ol> <p><b>В части устойчивого воспроизводства биологических ресурсов:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>13. Восстановлено и стабилизировано состояние популяций ценных рыб в оз. Байкал (в том числе обеспечен регулярный выпуск молоди (мальков и личинки) байкальского омуля в количестве до</li> </ol>
-----------------------------	---

500 млн. шт. в год)

14. Реконструированы рыбоводные заводы, внедрены современные биотехнологические схемы искусственного воспроизводства, созданы временные передвижные рыбоводные пункты
15. Обеспечена прозрачная система распределения государственного заказа и государственных заданий на выращивание мальков омуля для воспроизводства и формирования отрасли товарного производства
16. Внедрена государственная автоматизированная информационная система учета объема производства и оборота байкальского омуля
17. Достигнут целевой объем отгруженной продукции товарного рыбоводства в Байкало-Ангарском бассейне (разведение и выращивание местных ценных пород и аквакультур рыб в условиях индустриальной, прудовой и пастбищной аквакультуры) для удовлетворения потребностей регионов Байкальской природной территории (около 500 т. в год)

**В части снижения рисков чрезвычайных природных бедствий в бассейне оз. Байкал**

18. Достигнут целевой уровень лесовосстановления на БПТ – восстановлены леса на наиболее пострадавших от пожаров лесных массивах БПТ (до 80 тыс. га в год)
19. Пожарно-химические станции оснащены в полном объеме лесопожарной техникой и оборудованием для тушения лесных пожаров и обеспечения пожарной безопасности
20. Реконструированы (расчищены) магистральные каналы оросительно-осушительной системы и обводнены земли в целях предотвращения торфяных пожаров
21. Созданы лесные селекционно-семеноводческие комплексы, включая лесопитомники для ускоренного выращивания саженцев ценных хвойных пород
22. Внедрены механизмы биржевой торговли лесоматериалами на БПТ и автоматизированной информационной системы учета перевозимой древесины
23. Внедрены бизнес-модели самофинансирования питомников и методов восстановления нарушенных территорий
24. Реконструированы и построены защитные и гидротехнические сооружения в бассейне р. Селенга
25. Реконструированы и построены берегозащитные сооружения в населенных пунктах с наибольшим риском для экологии оз. Байкал

**Проект «Модернизация систем жизнеобеспечения и ликвидация накопленного ущерба»**

**В части организации вывоза и переработки твердых коммунальных отходов**

26. Утверждены и реализованы территориальные схемы обращения с отходами Иркутской области и

	<p>Республики Бурятия с учетом межрегиональных подходов по обращению с отходами для БПТ.</p> <p>27. Построены и реконструированы площадки накопления ТКО, полигоны ТКО, мусороперегрузочные станции, мусороперерабатывающие заводы на БПТ</p> <p>28. Внедрена в пилотном режиме в Иркутской области и Республике Бурятия геоинформационная система в сфере обращения с отходами на основе действующей ФГИС «Наша природа», включающая 4 информационных модуля (слоя ГИС): объекты размещения отходов; объекты промышленной переработки отходов; систему мониторинга образования и движения отходов для контролирующих органов (ГЛОНАСС и ДЗЗ); систему общественного контроля для граждан (проект КНД Росприроднадзора)</p> <p>29. Внедрены меры стимулирования населения, в том числе проживающего в границах ЦЭЗ, к использованию и своевременной оплате услуг по сбору и транспортировке ТКО, включая льготные тарифы (в том числе на отдельный сбор мусора)</p> <p><b>В части ликвидации наиболее опасных мест накопленных отходов</b></p> <p>30. Ликвидированы наиболее опасные объекты накопленного вреда окружающей среде в границах БПТ, включая отходы, накопленные в результате деятельности ОАО «БЦБК», штольневые и рудничные воды Холоднинского месторождения и др.</p> <p>31. Ликвидировано и рекультивировано 100 % от общего объема несанкционированных свалок в ЦЭЗ БПТ</p> <p><b>В части снижения уровня загрязнения атмосферного воздуха</b></p> <p>32. Модернизированы приоритетные загрязняющие объекты электро- и теплоснабжения в ЦЭЗ БПТ (с наибольшим объемом загрязнений)</p> <p>33. Реализованы проекты газоснабжения и газификации муниципальных образований в границах Байкальской природной территории</p> <p>34. Реализованы проекты развития альтернативной энергетики, в том числе малой гидроэнергетики, ветряной и солнечной энергетики, в том числе в границах ЦЭЗ БПТ</p> <p><b>Проект «Совершенствование бизнес-среды и создание инфраструктуры для бизнеса»</b></p> <p><b>В части развития межрегиональной координации и согласования стратегического планирования</b></p> <p>35. Согласованы и утверждены документы стратегического и оперативного планирования субъектов Российской Федерации, расположенных на Байкальской природной территории, разработанные по принципу «межрегионального консенсуса»</p>
--	--

36. Реализованы пилотные проекты по внедрению принципов и механизмов эколого-ориентированного территориального планирования на БПТ, включая ландшафтное планирование и интегрированное управление водными ресурсами
37. Оптимизированы территориальные структуры федеральных контрольно-надзорных органов, с выделением ответственности за Центральную экологическую зону (*по аналогии с Росприроднадзором*)
38. Сформирован особый порядок контроля за исполнением делегированных полномочий в области государственного лесного надзора на Байкальской природной территории

**В части создания благоприятных регуляторных условий ведения бизнеса**

39. Субъекты Российской Федерации, расположенные на Байкальской природной территории, вошли в топ-30 лидеров Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации
40. Созданы опорные зоны развития на БПТ для внедрения особого правового режима территории опережающего социально-экономического развития
41. Реализованы программы поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на БПТ с целью поддержки проектов в сфере «зеленой экономики»
42. Создан сектор медицинских услуг мирового уровня на БПТ, в том числе высокотехнологичной помощи, превентивной медицины и развития лечебно-оздоровительного туризма.
43. Создан кластер «Дары Байкала» на территории байкальского региона, включая реализацию мер по организации системы заготовки и переработки дикоросов
44. Развита сеть малых фермерских хозяйств на Байкальских территориях, работающих в сфере выращивания традиционных лекарственных растений
45. Реализованы крупные инвестиционные проекты на основе механизмов государственно-частного партнерства

**В части повышения транспортной связанности**

46. Утвержден межрегиональный план транспортного обеспечения БПТ
47. Реализованы проекты строительства и реконструкции автодорог на БПТ
48. Реализованы проекты развития воздушного транспорта, включая развитие малой авиации, строительство вертодромов
49. Реализованы проекты реконструкции / строительства железнодорожной инфраструктуры
50. Реализованы проекты развития водного транспорта, включая строительство и реконструкцию причальных сооружений в населенных пунктах на побережье оз. Байкал, создание сети речных

вокзалов, строительство порта для маломерных и крупных судов в п. Листвянка, строительство ремонтной базы для судов в п. Байкал, запуск скоростного пассажирского сообщения «Турка-Загли (остров Ольхон)», запуск паромного сообщения между островом Ольхон (МРС) и поселком Турка и др.

**Проект «Развитие устойчивого туризма: используя потенциал, сохраняя природу»**

**В части управления туристическими потоками**

51. Утверждена межрегиональная концепция развития туризма на БПТ (включая дорожную карту ее реализации)
52. Внедрены стандарты для мест размещения, проведена их классификация и аттестация
53. Реализованы проекты развития туристических маршрутов для приема потоков туристов, оборудованных в соответствии с принципами устойчивого развития
54. Реализован проект международного продвижения бренда оз. Байкал, включая туристические продукты (маршруты)

**В части развития туристической инфраструктуры**

55. Утверждены единые требования к архитектурно-градостроительным решениям капитальных строений в населенных пунктах на побережье оз. Байкал, принимающих наибольшие объемы туристов
56. Реализованы проекты развития туристско-рекреационных кластеров, включая особо охраняемые природные территории
57. Объекты туристической инфраструктуры оборудованы техническими средствами для эффективной утилизации бытовых отходов и очистки воды, включая особо охраняемые природные территории
58. Проведены археологические исследования, строительство и ввод в эксплуатацию объектов туристского показа Байкальской природной территории
59. Реализованы проекты развития велосипедных и пеших троп на БПТ, включая создание и обустройство экологических троп
60. Создан Федеральный научно-просветительский комплекс «Байкальский музей естественной истории» на основе ФГБНУ «Байкальский музей ИНЦ»

**Проект «Исследование и мониторинг озера Байкал»**



**В части исследования и мониторинга озера Байкал**

61. Модернизирована государственная наблюдательная сеть за состоянием окружающей среды, позволяющая в режиме реального времени представлять информацию о загрязнении окружающей среды на Байкальской природной территории.
62. Создана интегрированная система космического мониторинга гидрометеорологического и экологического состояния оз. Байкал и Байкальской природной территории, государственной наблюдательной сети Росгидромета и автоматических платформ сбора и передачи данных в информационную систему на основе веб- и ГИС-технологий.
63. Создан единый региональный междисциплинарный центр хранения и обработки данных экологического мониторинга уникальной экологической системы озера Байкал (включая Байкальскую природную территорию), обеспечивающий координацию межведомственного (Росгидромет, ФАНО, РАН, Минобрнауки) и межрегионального (Иркутская область, Республика Бурятия) информационного взаимодействия
64. Внедрена система экологического мониторинга уникальной экологической системы озера Байкал с целью информационной поддержки принятия превентивных мер по снижению уровня загрязнения озера, включающая оценку факторов эвтрофикации озера (в том числе, изучение причин, механизмов и прогнозирование последствий эвтрофикации).

**Мероприятие «Внесение изменений в нормативные правовые акты по вопросам, необходимым для обеспечения реализации программы»**

65. Разрешены противоречия режима землепользования, связанного с отсутствием утвержденных границ объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, границ Прибайкальского национального парка
66. Оптимизированы действующие ограничения видов деятельности разных специальных правовых режимов БПТ (реализация принципа «одного режима» с четкими границами территории), включая проведение государственной экологической экспертизы, оптимизацию нормативов очистки стоков, режима собственности, земель сельскохозяйственного назначения, включенных в границы национальных парков без изъятия из хозяйственной эксплуатации

**Проект «Волонтерство и развитие эколого-социальной ответственности»****В части развития экологического волонтерства**

67. Создана единая база сбора информации и предложений и потребностей в волонтерах

68. Создан и функционирует единый центр поддержки общественных инициатив и волонтерский ресурсный центр Байкальского региона. Нормативно закреплено включение деятельности по обустройству природных территорий и городской среды с целью снижения негативного антропогенного воздействия в перечень общественно полезных услуг с определением критериев оценки качества их оказания
69. Определены источники дополнительного финансирования волонтерской деятельности на БПТ

**В части развития экологического просвещения**

70. Реализованы программы экологического образования и просвещения населения
71. Реализованы ежегодные всероссийские проекты исследовательских лагерей для школьников и молодежи по экологической тематике
72. Разработаны и внедрены инновационные методы информационной и пропагандистской работы с населением в целях формирования экологически ответственного образа жизни
73. Реализованы информационные и агитационные кампании среди населения и гостей региона в целях повышения информированности о способах минимизации образования отходов, способах их удаления, в том числе посредством утилизации (использования)

**В части развития центров прикладных исследований и разработок в сфере экологии**

74. На территории Байкальского региона созданы университетские центры инновационного, технологического и социального развития регионов экологической направленности, включающих в себя объекты инновационной инфраструктуры (технопарк, инжиниринговый центр, бизнес-инкубатор и т.п.), базовые кафедры академических институтов Российской академии наук и государственных научных центров.
75. Центры инновационного развития на территории Байкальского региона и их компании-резиденты включены в программы деятельности российских институтов развития, включены в программы развития новых технологий (блокчейн, большие данные и др.)

**Мероприятие «Механизмы управления реализацией и финансирования программы»**

76. Создан межрегиональный орган управления реализацией приоритетной программы, механизм аккумулирования средств и финансирования его деятельности и мероприятий программы
77. Реализован механизм аккумулирования средств для финансирования природоохранной деятельности, мероприятий приоритетной программы и проектов в сфере «зеленой экономики» в Байкальском регионе, включая:
- курортный сбор,

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- лицензионные платежи (роялти) за эксплуатацию товарных знаков,</li> <li>- плату за негативное воздействие на окружающую среду, за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ и иных веществ, за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты, за размещение отходов производства, штрафы за экологические правонарушения, штраф за незаконное использование подземных вод, средства, полученные по искам о возмещении вреда окружающей среде,</li> <li>- лицензионный сбор на право на разведки и добычи подземных вод, плату за пользование недрами при добыче подземных вод, лицензионный сбор на право разведки и добычи полезных ископаемых,</li> <li>- безвозмездные поступления от негосударственных организаций, безвозмездные поступления от наднациональных организаций,</li> <li>- целевое государственное финансирование,</li> <li>- целевые отчисления от лотереи и другие.</li> </ul>
<p>Описание модели функционирования результатов программы</p>	<p>Проект предполагает совершенствование реализуемых государством подходов к управлению и регулированию на Байкальской природной территории.</p> <p>Формирование прозрачных правовых режимов ограничений и дополнительных требований к ведению деятельности на территории, нормативов, отсутствие "наложений" правовых режимов, приводящих к действию противоречивых норм. Это потребует комплексных правок в систему законодательства.</p> <p>Выделение территорий с особым правовым режимом для развития предпринимательства с целью обеспечения занятости населения по 3 направлениям:</p> <p>"экономика услуг" - обеспечение роста экономики за счет туризма, медицинских, транспортных услуг;</p> <p>кластер "Дары Байкала" - формирование мер поддержки самозанятых граждан и малого предпринимательства;</p> <p>развитие "некоммерческого сектора" - социальные и волонтерские проекты, научные исследования.</p> <p>Реконструкция, модернизация и строительство очистных сооружений, ликвидация накопленного ущерба и модернизация энергетики позволит снизить негативное воздействие на экосистему озера Байкал и БПТ. В части инфраструктурной обеспеченности территории необходимо формирование комплексных подходов к финансированию создания очистных сооружений для очистки стоков, инфраструктуры переработки твердых коммунальных отходов, а также модернизации теплоснабжающей и энергетической инфраструктуры для снижения негативного воздействия. Для этого будут использованы механизмы ГЧП, привлечены международные заимствования (например Новый банк развития БРИКС), сформированы новые источники финансирования (револьверные фонды, целевые отчисления - "курортный сбор" и др.).</p>

Проект позволит внести существенный вклад в социально-экономическое развитие Байкальского региона на принципах сохранения его уникальной и ценной природы. В 2025 году объем оказанных услуг в сфере туризма без учета смежных отраслей составит 71 миллиард рублей, что в 10 раз превышает показатель 2016 года. В данный показатель входят расходы туристов на проживание, экскурсионные и санаторно-оздоровительные услуги. На основе прогнозных данных с учетом смежных отраслей общий оборот отрасли туризма по итогам 2025 года может составить до 120 миллиардов рублей. С точки зрения бюджетной эффективности реализация программы окажет существенное влияние на объем налоговых отчислений от сферы туризма, которые к 2025 году составят с учетом мультипликативного эффекта смежных отраслей до 30 млрд.руб.

Развитая инфраструктура на принципах устойчивого развития, увеличение числа туристских услуг и новые стандарты качества туристского сервиса обеспечат высокую степень удовлетворенности туристов на уровне 80% (от общего числа опрошенных). Развернется сеть обустроенных туристских маршрутов, более 90% которых будут соответствовать принципам устойчивого развития. Новые объекты размещения, показа и дополнительные услуги позволят снизить фактор сезонности и увеличить показатель загрузки коллективных средств размещения до 60%. К 2025 году в туристской индустрии Байкальского региона будет занято более 30 тысяч человек. Создание новых объектов показа в ключевых туристских дестинациях региона и на приоритетных туристских маршрутах позволит существенно расширить туристский сезон, расширить перечень туристских продуктов, повлияет на увеличение объема внутреннего и въездного туристского потока в регионе, приведет к перераспределению туристских потоков внутри региона и позволит снизить локальные рекреационные нагрузки на побережье Байкала.

Экономическая модель предполагает, что в рамках проекта будут восстановлены и отреставрированы исторические объекты, а также созданы новые современные объекты туристского показа, сформирована единая унифицированная система навигации по основным туристским маршрутам, включая ООПТ, все объекты показа будут обеспечены транспортной доступностью для посетителей, в том числе для лиц с ограниченными возможностями. Объекты показа будут включены в туристский паспорт региона, а также будет сформирован перечень туристских продуктов для дальнейшего продвижения на российский и международный рынки.

Проект обеспечит управленческую, координационную, финансовую и маркетинговую поддержку Байкальского региона в области повышения качества жизни населения, сохранения природной среды, развития туризма на принципах устойчивого развития, повышения экологической культуры населения региона и посетителей.

Для улучшения экологической ситуации важно обеспечить формирование новых стандартов экологической культуры у местного населения и гостей региона. Решение части накопленных проблем возможно с помощью волонтерства и развития экологической ответственности бизнеса.

С целью достижения системного эффекта предлагается предусмотреть формирование комплексных региональных проектов развития территорий населенных пунктов, которые в дополнение к федеральному приоритетному проекту будут утверждены в Иркутской области и Республике Бурятия.

Модель функционирования результатов программы основывается на создании в его рамках организационной структуры, проектной компании реализации программы - АНО "Федеральное агентство устойчивого развития Байкальского региона" с учредителями в составе Росимущества, органов власти Иркутской области и республики Бурятия, других заинтересованных организаций, а также дочерних организаций - АНО "Координационный центр устойчивого развития туризма Байкальского региона", акционерного общества "Управляющая компания "Фонд развития Байкальского региона" и волонтерский ресурсный центр Байкальской природной территории, которые позволят интегрировать интересы государственных и муниципальных органов власти, местного населения, бизнеса, отечественных и зарубежных туристов.

Создаваемая АНО заменит существующую дирекцию по реализации федеральной целевой программы "Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012- 2020 годы". Основная функция АНО - управление и координация реализации приоритетной программы в срок до декабря 2025 года.

### 3. Перечень проектов и мероприятий приоритетной программы

№ п/п	Наименование проекта и (или) мероприятия	Форма реализации	Сроки реализации	Результаты	Функциональный заказчик	Руководитель проекта/исполнитель мероприятия
1.	Восстановление и сохранение водной среды и биоразнообразия	Проект	2017 - 2025 годы	Разработаны и реализованы меры по созданию эффективных очистных сооружений на основных источниках загрязнения оз. Байкал, предотвращения эвтрофикации и воспроизводства биологических ресурсов, а также предотвращения чрезвычайных природных бедствий	Проектный комитет	заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации
2.	Модернизация систем жизнеобеспечения и ликвидация накопленного ущерба	Проект	2017 - 2025 годы	Утверждены и реализованы территориальные схемы обращения с отходами Иркутской области и Республики Бурятия, обеспечена ликвидация накопленного ущерба, снижено загрязнение атмосферного воздуха	Проектный комитет	заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации
3.	Совершенствование бизнес-среды и создание инфраструктуры для бизнеса	Проект	2017 - 2025 годы	Разработана и внедрена совокупность реформ по созданию благоприятной бизнес-среды и реализации предпринимательской инициативы, а также введены особые правовые режимы ведения бизнеса в опорных	Проектный комитет	заместитель Министра экономического развития Российской Федерации

				зонах, а также обеспечена транспортная связанность территории		
4.	Развитие устойчивого туризма: используя потенциал, сохраняя природу	Проект	2017 - 2025 годы	Обеспечено эффективное межрегиональное управление туристическими потоками, развитие туристической инфраструктуры на принципах устойчивого развития, с минимальным ущербом окружающей среде	Проектный комитет	Заместитель Руководителя Ростуризма
5.	Исследование и мониторинг озера Байкал	Мероприятие	2017 - 2025 годы	Создан единый региональный междисциплинарный центр хранения и обработки данных экологического мониторинга экологической системы озера Байкал, обеспечивающий координацию межведомственного и межрегионального (Иркутская область, Республика Бурятия) информационного взаимодействия	Минприроды России	заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации
6.	Волонтерство и развитие эколого-социальной ответственности	Проект	2017 - 2025 годы	Создан ресурсный центр по волонтерству, реализованы мероприятия по экологическому образованию и просвещению населения	Проектный комитет	заместитель Министра экономического развития Российской Федерации
7.	Механизмы управления реализацией и финансирования программы	Мероприятие	2017 - 2025 годы	Создан межрегиональный орган управления реализацией приоритетной программы, механизм аккумулирования средств и финансирования его	Проектный комитет	заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации

				деятельности и мероприятий программы		Федерации, ответственные ФОИВ
8.	Изменения в законодательство по вопросам, необходимым для обеспечения реализации программы	Мероприятие	2017 - 2018 годы	В нормативные правовые акты, регулирующие порядок охраны природы, реализации природоохранных мероприятий и ведения деятельности на Байкальской природной территории, внесены изменения, необходимые для реализации программы	Проектный комитет	Ответственные ФОИВ
9.	Региональные приоритетные проекты территориального развития (Иркутская область, республика Бурятия)	Программа	2017 - 2025 годы	Реализуется 8 региональных приоритетных проектов территориального развития	Проектный комитет	Главы субъектов Российской Федерации: Иркутской области, Республики Бурятия, Главы муниципалитетов
10.	Реализация совместных мероприятий в рамках приоритетных программ и проектов по основным направлениям стратегического развития Российской Федерации до 2018 г. и на период до 2025 г.	Мероприятие	2017 - 2025 годы	Мероприятия приоритетных программ и проектов реализованы в центральной экологической зоне Байкальской природной территории	Проектный комитет	Руководители приоритетных проектов, главы Иркутской области, Республики Бурятия



## 4. Этапы и контрольные точки

№ п/п	Наименование	Тип (завершение этапа/контрольная точка результата/контрольная точка показателя)	Срок
<b>1. Приоритетная программа "Байкал - Великое озеро Великой страны"</b>			
1.1.	Утвержден паспорт программы "Байкал - Великое озеро Великой страны"	контрольная точка результата	20 июля 2017 г.
1.2.	Утвержден сводный план программы	контрольная точка результата	в течение 60 дней с даты утверждения паспорта программы
1.3.	Подготовлен статус-отчет по достижению показателей программы	контрольная точка	февраль 2018 г., далее - ежегодно
1.4.	Актуализация паспорта программы и сводного плана на 2018 г. и на период до 2025 г.	контрольная точка	15 декабря 2017 г.
1.5.	Итоговый отчет утвержден	контрольная точка	20 декабря 2025 г.
<b>2. Восстановление и сохранение водной среды и биоразнообразия</b>			
2.1.	Утвержден паспорт проекта "Восстановление и сохранение водной среды и биоразнообразия"	контрольная точка	20 июля 2017 г.
2.2.	Устранены нормативно-правовые и институциональные ограничения, препятствующие внедрению эффективных очистных сооружений на основных источниках загрязнения оз. Байкал	контрольная точка	30 мая 2017 г.
2.3.	Модернизированы и построены (при необходимости) канализационные очистные сооружения и системы водоотведения на основных источниках загрязнения оз. Байкал (с приоритетом Центральной экологической зоны и объектов со сбросом в р. Селенга)	завершение этапа	31 декабря 2025 г.
2.4.	Оборудованы пункты приема и временного хранения отходов и подсланевых вод с судов и плавучими очистными станциями вблизи населенных пунктов, расположенных в ЦЭЗ БПТ	завершение этапа	30 сентября 2022 г.

№ п/п	Наименование	Тип (завершение этапа/контрольная точка результата/контрольная точка показателя)	Срок
2.5.	Разработка и сертификация технологических решений по установке автономных очистных сооружений в населенных пунктах на БПТ с малой численностью населения	контрольная точка	31 декабря 2018 г.
2.6.	Водоохранные зоны, прибрежная защитная полоса и зоны санитарной охраны приведены в состояние соответствующее их статусу	завершение этапа	1 сентября 2022 г.
2.7.	Очищены наиболее загрязненные участки побережья и мелководной зоны оз. Байкал от скоплений органического материала (водоросли), затопленных рыболовецких сетей и твердого бытового мусора	контрольная точка	1 сентября 2022 г.
2.8.	Снижены нормативы содержания фосфатов в синтетических моющих средствах	завершение этапа	1 сентября 2018 г.
2.9.	Восстановлено и стабилизировано состояние популяций ценных видов рыб в оз. Байкал (в том числе обеспечен регулярный выпуск молоди (мальков и личинки) байкальского омуля в количестве до 500 млн. шт. в год)	завершение этапа	31 декабря 2025 г.
2.10.	Реконструированы рыбоводные заводы, внедрены современные биотехнологические схемы искусственного воспроизводства, созданы временные передвижные рыбоводные пункты	завершение этапа	31 декабря 2020 г.
2.11.	Достигнут целевой объем отгруженной продукции товарного рыбоводства в Байкало-Ангарском бассейне (разведение и выращивание местных ценных пород и аквакультур рыб в условиях индустриальной, прудовой и пастбищной аквакультуры) для удовлетворения потребностей регионов Байкальской природной территории (500 т. в год)	завершение этапа	31 декабря 2025 г.
2.12.	Достигнут целевой уровень лесовосстановления на БПТ – восстановлены леса на наиболее пострадавших от пожаров лесных массивах БПТ (80 тыс. га в год)	завершение этапа	1 сентября 2025 г.

№ п/п	Наименование	Тип (завершение этапа/контрольная точка результата/контрольная точка показателя)	Срок
2.13.	Пожарно-химические станции оснащены в полном объеме лесопожарной техникой и оборудованием для тушения лесных пожаров и обеспечения пожарной безопасности	завершение этапа	1 сентября 2025 г.
2.14.	Реализован комплекс мер по совершенствованию системы управления водными ресурсами на Байкальской природной территории в рамках перехода к «интегрированному управлению водными ресурсами» (ИУВР), в том числе, путем актуализации существующих схем комплексного использования и охраны водных объектов (СКИОВО), нормативов допустимого воздействия на водные объекты (НДВ), правил использования водохранилищ	завершение этапа	31 декабря 2019 г.
2.15.	Утверждены и внесены в базу Росреестра границы объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, национальных парков и других территории с особыми правовыми режимами	завершение этапа	20 декабря 2020 г.
2.16.	Подготовлен статус-отчет по достижению показателей проекта	контрольная точка	февраль 2018 г., далее - ежегодно
2.17.	Окончена реализация проекта "Восстановление и сохранение водной среды и биоразнообразия"	проект завершен	31 декабря 2025 г.
<b>3. Модернизация систем жизнеобеспечения и ликвидация накопленного ущерба</b>			
3.1.	Утвержден паспорт проекта "Модернизация систем жизнеобеспечения и ликвидация накопленного ущерба"	контрольная точка	20 июля 2017 г.
3.2.	Утверждены инвестиционные программы операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами, осуществляющих регулируемые виды деятельности в области обращения с твердыми коммунальными отходами	контрольная точка	30 марта 2018 г.
3.3.	Актуализирована программа строительства мусоросортировочных и мусороперегрузочных станций, а также полигонов твердых бытовых отходов (ПСММС) на территории Республики Бурятия и Иркутской области расположенных на БПТ	контрольная точка	30 июля 2017 г.

№ п/п	Наименование	Тип (завершение этапа/контрольная точка результата/контрольная точка показателя)	Срок
3.4.	Внедрены меры стимулирования населения, в том числе, проживающего в границах ЦЭЗ, к использованию и своевременной оплате услуг по сбору и транспортировке ТКО, включая льготные тарифы (в том числе, на отдельный сбор мусора)	контрольная точка	30 декабря 2018 г.
3.5.	Построены и реконструированы площадки накопления ТКО, полигоны ТКО, мусороперегрузочные станции, мусороперерабатывающие заводы на БПТ	контрольная точка	20 декабря 2022 г.
3.6.	Реализованы мероприятия по модернизации систем электро- и теплоснабжения с переводом на экологически чистые технологии на территориях субъектов Российской Федерации, расположенных на Байкальской природной территории	контрольная точка	20 декабря 2022 г.
3.7.	Ликвидированы наиболее опасные очаги накопленных отходов, в том числе, в центральной экологической зоне БПТ, включая отходы, накопленные в результате деятельности ОАО «БЦБК» и др.	контрольная точка	20 декабря 2023 г.
3.8.	Ликвидировано и рекультивировано 100 % от общего объема несанкционированных свалок в ЦЭЗ БПТ	контрольная точка	20 декабря 2021 г.
3.9.	Реализованы проекты газоснабжения и газификации муниципальных образований, расположенных на Байкальской природной территории	контрольная точка	20 декабря 2025
3.10.	Реализованы проекты развития альтернативной энергетики, включая объекты, функционирующие на основе возобновляемых источников энергии (в том числе, ветряные, солнечные и малые гидро- электростанции) и расположенные на Байкальской природной территории	контрольная точка	20 декабря 2025
3.11.	Завершены подготовка, согласование и принятие нормативных правовых актов, устанавливающих порядок обращения с отходами, в том числе, с твердыми коммунальными отходами, на территории субъектов Байкальской природной территории	контрольная точка	20 декабря 2017 г.
3.12.	Подготовлен статус-отчет по достижению показателей проекта	контрольная точка	28 февраля 2018 г., далее - ежегодно

№ п/п	Наименование	Тип (завершение этапа/контрольная точка результата/контрольная точка показателя)	Срок
3.13.	Окончена реализация проекта "Модернизация систем жизнеобеспечения и ликвидация накопленного ущерба"	проект завершен	31 декабря 2025 г.
<b>4. Совершенствование бизнес-среды и создание инфраструктуры для бизнеса</b>			
4.1.	Утвержден паспорт проекта "Совершенствование бизнес-среды и создание инфраструктуры для бизнеса "	контрольная точка	20 июля 2017 г.
4.2.	Внесены изменения в государственную программу «Социально-экономическое развития Дальнего Востока и Байкальского региона» паспорт подпрограммы 3 «Поддержка реализации инвестиционных проектов в Байкальском регионе» дополнен соответствующими положениями паспорта приоритетной программы	контрольная точка	31 марта 2018 г.
4.3.	Согласованы и утверждены документы стратегического и территориального планирования субъектов Российской Федерации, расположенных на Байкальской природной территории, разработанные по принципу «межрегионального консенсуса»	контрольная точка	30 июня 2018 г.
4.4.	Субъекты Российской Федерации, расположенные на Байкальской природной территории, вошли в 30 лучших регионов Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ	контрольная точка	30 июля 2020 г.
4.5.	Отобраны опорные зоны развития на БПТ для внедрения особого правового режима территории опережающего социально-экономического развития	контрольная точка	20 декабря 2017 г.
4.6.	Реализованы программы поддержки субъектов малого и среднего предпринимательств на БПТ с целью поддержки проектов в сфере «зеленой экономики»	контрольная точка	20 декабря 2018 г.
4.7.	Реализованы региональные дорожные карты по внедрению лучших практик и внедрению целевых моделей по ключевым факторам бизнес-среды и достигнуты ключевые эффекты (приложение 26)	завершение этапа	20 декабря 2017 г.

№ п/п	Наименование	Тип (завершение этапа/контрольная точка результата/контрольная точка показателя)	Срок
4.8.	Создан агро-медико-биолого-промышленный комплекс в рамках кластера «Дары Байкала» на территории Республики Бурятия в составе: производств по добыче и упаковке лечебных грязей, переработке и упаковке лекарственных растений и другой растительной продукции (дикоросов), сбору и розливу молочной сыворотки и другого лекарственного сырья животного происхождения и научно-производственной лаборатории	контрольная точка	30 июня 2019 г.
4.9.	Создан кластер «Дары Байкала» на территории Иркутской области, в составе: системы заготовки и переработки дикоросов; выращивание Байкальских видов лекарственных растений; иных видов деятельности	контрольная точка	30 июня 2019 г.
4.10.	Разработаны нормативные правовые акты регионального уровня по вопросам подготовки, заключения и реализации соглашений о ГЧП и концессионных соглашений, регламентирующих: - межведомственное взаимодействие органов исполнительной власти на этапе разработки и рассмотрения проектов ГЧП и концессионных проектов; - порядок принятия решений о реализации проекта ГЧП и заключении концессионного соглашения, в том числе на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств	контрольная точка	30 сентября 2017 г.
4.11.	Утверждены перечень и концепции проектов ГЧП	контрольная точка	30 сентября 2017 г.
4.12.	Реализованы крупные инвестиционные проекты на основе механизмов государственно-частного партнерства	завершение этапа	30 марта 2022 г.
4.13.	Утвержден межрегиональный план транспортного обеспечения БПТ	контрольная точка	20 декабря 2017 г.
4.14.	Реализованы проекты строительства и реконструкции автодорог на БПТ, включая строительство транспортного кольца вокруг п. Листвянка и др.	контрольная точка	20 декабря 2025 г.

№ п/п	Наименование	Тип (завершение этапа/контрольная точка результата/контрольная точка показателя)	Срок
4.15.	Реализованы проекты развития воздушного транспорта, включая развитие малой авиации, строительство вертодромов	контрольная точка	20 декабря 2025 г.
4.16.	Реализованы проекты реконструкции / строительства железнодорожной инфраструктуры	контрольная точка	20 декабря 2025 г.
4.17.	Реализованы проекты развития водного транспорта, включая строительство и реконструкцию причальных сооружений	контрольная точка	20 декабря 2025 г.
4.18.	Подготовлен статус-отчет по достижению показателей проекта	контрольная точка	февраль 2018 г., далее - ежегодно
4.19.	Окончена реализация проекта "Совершенствование бизнес-среды и создание инфраструктуры для бизнеса "	проект завершен	31 декабря 2025 г.
<b>5. Развитие устойчивого туризма: используя потенциал, сохраняя природу</b>			
5.1.	Утвержден паспорт проекта "Развитие устойчивого туризма: используя потенциал, сохраняя природу"	контрольная точка	20 июля 2017 г.
5.2.	Разработана «Межрегиональная концепция развития туризма в Байкальском регионе»	контрольная точка	1 октября 2017 г.
5.3.	Учреждена и запущена деятельность АНО «Координационный центр устойчивого развития туризма озера Байкал»	завершение этапа	31 декабря 2017
5.4.	Утверждена к реализации «Межрегиональная концепция развития туризма в Байкальском регионе»	завершение этапа	31 января 2018 г.
5.5.	Внесены изменения в законодательство, регулирующее деятельность иностранных туристических операторов и агентов в Байкальском регионе.	контрольная точка	1 марта 2018 г.
5.6.	Завершено рекреационное зонирование ЦЭЗ БПТ и планирование использования территорий ЦЭЗ БПТ на основе рекреационной нагрузки в ЦЭЗ БПТ	контрольная точка	20 января 2018 г.
5.7.	Реализованы проекты развития приоритетных туристических маршрутов для приема больших потоков туристов, оборудованных в соответствии с принципами устойчивого развития	завершение этапа	15 сентября 2025 г.

№ п/п	Наименование	Тип (завершение этапа/контрольная точка результата/контрольная точка показателя)	Срок
5.8.	Сформирована и запущена единая межрегиональная концепция архитектурно-средового облика объектов в наиболее посещаемых туристских территориях	контрольная точка	20 декабря 2028 г.
5.9.	Создан единый туристский кластер Байкальской природной территории	завершение этапа	15 сентября 2025 г.
5.10.	Реализованы проекты развития велосипедных и пеших троп на БПТ, включая создание и обустройство экологических троп, строительство визит центров с сопутствующей инженерной инфраструктурой	контрольная точка	20 декабря 2022 г.
5.11.	Создана эффективная система продвижения туристской сферы Байкальского региона, в том числе ООПТ	завершение этапа	1 июня 2020 г.
5.12.	Создан и реализован зонтичный эколого-туристский бренд Байкальского региона	контрольная точка	30 декабря 2018 г.
5.13.	Введен курортный сбор в размере 80 рублей в расчете на одну ночевку. В дальнейшем параметр будет пересматриваться 2 раза в год (перед началом летнего и зимнего сезонов) в сторону повышения или понижения в зависимости от загруженности территории	контрольная точка	1 января 2018 г.
7.1.	Создан Федеральный научно-просветительский комплекс «Байкальский музей естественной истории» на основе ФГБНУ «Байкальский музей ИНЦ»	контрольная точка	30 июня 2025 г.
5.14.	Введены правила для сопровождающих туристских групп (экскурсоводов, гидов, гидов-переводчиков, инструкторов-проводников)	контрольная точка	1 марта 2018 г.
5.15.	Подготовлен статус-отчет по достижению показателей проекта	контрольная точка	февраль 2018 г., далее - ежегодно
5.16.	Окончена реализация проекта "Развитие устойчивого туризма: используя потенциал, сохраняя природу"	проект завершен	31 декабря 2025 г.
<b>6. Исследование и мониторинг озера Байкал</b>			



№ п/п	Наименование	Тип (завершение этапа/контрольная точка результата/контрольная точка показателя)	Срок
6.1.	Модернизирована государственная наблюдательная сеть за состоянием окружающей среды (включая спецтранспорт, стационарные посты, химико-аналитические и мобильные лаборатории и лабораторно-производственные комплексы)	контрольная точка	20 декабря 2020 г.
6.2.	Завершены исследования негативного воздействия выбросов и сбросов вредных (загрязняющих) веществ на Байкальскую природную территорию и разработка научно-обоснованных рекомендаций по их регулированию (в том числе, научное обоснование нормативов предельно допустимых воздействий на уникальную экологическую систему озера Байкал и методов их определения с учетом РПДК бассейна озера Байкал)	завершение этапа	20 декабря 2020 г.
6.3.	Произведены оценка и прогноз трансграничного перемещения вредных (загрязняющих) веществ в системе река Селенга – озеро Байкал	контрольная точка	20 декабря 2020 г.
6.4.	Разработаны технологии космического мониторинга природно-экологических процессов оз. Байкал и Байкальской природной территории и развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Байкальской природной территории	контрольная точка	20 декабря 2017 г.
6.5.	Создана интегрированная система космического мониторинга гидрометеорологического и экологического состояния оз. Байкал и Байкальской природной территории, государственной наблюдательной сети Росгидромета и автоматических платформ сбора и передачи данных в информационную систему на основе веб- и ГИС-технологий.	завершение этапа	20 декабря 2021 г.
6.6.	Реализован пилотный проект в рамках создания единой (федеральной/ межведомственной, территориальной и локальной) системы мониторинга окружающей среды уникальной экологической системы озера Байкал	контрольная точка	20 декабря 2021 г.

№ п/п	Наименование	Тип (завершение этапа/контрольная точка результата/контрольная точка показателя)	Срок
6.7.	Реализован пилотный проект (разработка региональной компоненты/прототипа) в рамках создания федеральной информационной системы (ФИС) государственного фонда данных государственного экологического мониторинга (ГФДГЭМ) для подсистемы государственного экологического мониторинга уникальной экологической системы озера Байкал.	контрольная точка	20 декабря 2021 г.
6.8.	Создан единый региональный междисциплинарный центр хранения и обработки данных экологического мониторинга уникальной экологической системы озера Байкал (включая Байкальскую природную территорию), обеспечивающий координацию межведомственного (Росгидромет, ФАНО, РАН, Минобрнауки России) и межрегионального (Иркутская область, Республика Бурятия) информационного взаимодействия.	контрольная точка	30 марта 2021 г.
6.9.	Внедрена система экологического мониторинга уникальной экологической системы озера Байкал с целью информационной поддержки принятия превентивных мер по снижению уровня загрязнения озера, включающая оценку факторов эвтрофикации озера (в том числе, изучение причин, механизмов и прогнозирование последствий эвтрофикации)	завершение этапа	20 декабря 2022 г.
6.10.	Завершена модернизация государственной наблюдательной сети за состоянием окружающей среды, позволяющей в режиме реального времени получать, обрабатывать и представлять информацию о загрязнении окружающей среды на Байкальской природной территории	завершение этапа	20 декабря 2025 г.
<b>7. Волонтерство и развитие эколого-социальной ответственности</b>			
7.2.	Утвержден паспорт проекта "Волонтерство и развитие эколого-социальной ответственности"	контрольная точка	20 июля 2017 г.
7.3.	Создана единая база сбора информации и предложений и потребностей в волонтерах	контрольная точка	30 июня 2018 г.
7.4.	Определены источники дополнительного финансирования волонтерской деятельности на БПТ	контрольная точка	30 июня 2018 г.

№ п/п	Наименование	Тип (завершение этапа/контрольная точка результата/контрольная точка показателя)	Срок
7.5.	Создан волонтерский ресурсный центр Байкальской природной территории	контрольная точка	20 декабря 2017 г.
7.6.	Создан центр для начинающих предпринимателей в сфере социально-ориентированного и экологически устойчивого бизнеса «Байкальская экологическая школа» (респ. Бурятия)	контрольная точка	30 июня 2018 г.
7.7.	Созданы программы экологического образования и просвещения населения	контрольная точка	20 декабря 2018 г.
7.8.			
7.9.	Внедрены в общеобразовательных учреждениях учебные курсы, олимпиады и конкурсы по байкаловедению	контрольная точка	20 декабря 2018 г.
7.10.	Реализованы ежегодные проекты исследовательских лагерей для школьников по экологической тематике	контрольная точка	20 декабря 2020 г. и далее ежегодно
7.11.	Разработаны и внедрены инновационные методы информационной и пропагандистской работы с населением в целях природосбережения	контрольная точка	20 декабря 2018 г.
7.12.	Реализованы информационные и агитационные кампании среди населения в целях повышения информированности о способах минимизации образования отходов, способах их удаления, в том числе посредством утилизации (использования)	контрольная точка	20 декабря 2018 г.
7.13.	Созданы университетские центры инновационного, технологического и социального развития регионов экологической направленности, включающих в себя объекты инновационной инфраструктуры (технопарк, инжиниринговый центр, бизнес-инкубатор и т.п.), базовые кафедры академических институтов Российской академии наук и государственных научных центров на территории Байкальского региона	контрольная точка	20 декабря 2020 г.
7.14.	Подготовлен статус-отчет по достижению показателей проекта	контрольная точка	февраль 2018 г., далее - ежегодно
7.15.	Окончена реализация проекта "Волонтерство и развитие эколого-социальной ответственности"	проект завершен	31 декабря 2025 г.

№ п/п	Наименование	Тип (завершение этапа/контрольная точка результата/контрольная точка показателя)	Срок
<b>8. Механизмы управления реализацией и финансирования программы</b>			
8.1.	Создан федеральный и межрегиональный проектный офис управления реализацией программы на базе АНО "Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации"	контрольная точка	30 августа 2017 г.
8.2.	Создана АНО "Федеральное агентство устойчивого развития Байкальского региона"	контрольная точка	30 сентября 2017 г.
8.3.	Создана АНО "Координационный центр устойчивого развития туризма Байкальского региона"	контрольная точка	20 декабря 2017 г.
8.4.	Создан волонтерский ресурсный центр Байкальской природной территории	контрольная точка	20 декабря 2017 г.
8.5.	Создано акционерное общество "Управляющая компания "Фонд развития Байкальского региона"	контрольная точка	30 марта 2018 г.
8.6.	Завершение формирования межрегиональной системы управления реализацией приоритетной программы	завершение этапа	30 марта 2018 г.
8.7.	Внедрены механизмы аккумулирования средств и финансирования приоритетной программы и ее мероприятий	завершение этапа	1 января 2018 г.
8.8.	В законодательстве Российской Федерации предусмотрена возможность введения платы за пользование курортной инфраструктурой (курортного сбора) на территориях Иркутской области и республики Бурятия. Распределение средств соответствующих фондов развития курортной инфраструктуры осуществляется по согласованию с межрегиональным органом управления реализацией приоритетной программы	контрольная точка	20 декабря 2017 г.
8.9.	Введена возможность взимания межрегиональным органом управления реализацией приоритетной программы лицензионных платежей (роялти) за эксплуатацию товарных знаков, связанных с наименованием "Байкал"	контрольная точка	20 декабря 2017 г.

№ п/п	Наименование	Тип (завершение этапа/контрольная точка результата/контрольная точка показателя)	Срок
8.10.	Введена возможность использования платы за негативное воздействие на окружающую среду, за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ и иных веществ, за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты, за размещение отходов производства, штрафы за экологические правонарушения, штрафы за незаконное использование подземных вод, средства, полученные по искам о возмещении вреда окружающей среде на реализацию природоохранных и других мероприятий приоритетной программы	контрольная точка	20 декабря 2017 г.
8.11.	Введена возможность использования лицензионного сбора на право разведки и добычи подземных вод, плату за пользование недрами при добыче подземных вод на реализацию природоохранных и других мероприятий приоритетной программы	контрольная точка	20 декабря 2017 г.
8.12.	Обеспечены на постоянной основе безвозмездные поступления от негосударственных организаций, безвозмездные поступления от наднациональных организаций	контрольная точка	30 июня 2018 г., далее ежегодно - февраль
8.13.	Обеспечено целевое государственное финансирование мероприятий приоритетной программы и деятельности межрегионального органа управления реализацией приоритетной программы	контрольная точка	30 июня 2018 г., далее ежегодно - февраль
8.14.	Разработаны механизмы докапитализации АО "Управляющая компания "Фонд развития Байкальского региона" с использованием государственных ценных бумаг и государственных гарантий Российской Федерации	контрольная точка	20 декабря 2017 г.
8.15.	Введена возможность организации лотерей, получения целевых отчислений от них на реализацию природоохранных и других мероприятий приоритетной программы	контрольная точка	30 июня 2018 г.
	<b>9. Внесение изменений в нормативные правовые акты по вопросам необходимым для обеспечения реализации программы</b>		

№ п/п	Наименование	Тип (завершение этапа/контрольная точка результата/контрольная точка показателя)	Срок
9.1.	Разрешены противоречия режима землепользования, связанного с отсутствием утвержденных границ объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, и границ Прибайкальского национального парка	контрольная точка	30 декабря 2018 г.
9.2.	Оптимизированы действующие ограничения видов деятельности разных специальных правовых режимов БПТ (реализация принципа «одного режима» с четкими границами территории), включая проведение государственной экологической экспертизы, оптимизацию нормативов очистки стоков, режима собственности, земель сельскохозяйственного назначения, включенных в границы национальных парков без изъятия из хозяйственной эксплуатации;	контрольная точка	30 декабря 2018 г.
9.3.	Обеспечена возможность строительство локальных очистных сооружений в границах ЦЭЗ БПТ	контрольная точка	30 июня 2018 г.
9.4.	Обеспечена возможность осуществления деятельности по утилизации отходов IV, V классов опасности на БПТ	контрольная точка	30 декабря 2018 г.
9.5.	Упрощена и ускорена процедура прохождения государственной экологической экспертизы проектной документации объектов, строительство и реконструкцию которых предполагается осуществлять в зонах с особым правовым режимом развития предпринимательской деятельности, расположенных в БПТ	контрольная точка	30 декабря 2018 г.
9.6.	Уточнение границ территории, относящейся к водоохранной зоне озера Байкал, установление научно обоснованных границ водоохранной зоны	контрольная точка	30 декабря 2018 г.
9.7.	Определены региональные ПДК (РПДК) бассейна озера Байкал	контрольная точка	20 декабря 2018 г.
9.8.	Разработаны нормативы допустимого воздействия на водные объекты с учетом РПДК бассейна озера Байкал	контрольная точка	20 декабря 2018 г.
9.9.	Устранены нормативно-правовые и институциональные ограничения, препятствующие внедрению эффективных очистных сооружений на основных источниках загрязнения оз. Байкал на основе оптимизации системы действующих нормативов очистки	контрольная точка	1 июня 2018 г.

№ п/п	Наименование	Тип (завершение этапа/контрольная точка результата/контрольная точка показателя)	Срок
9.10.	Внесены изменения в содержание федеральной целевой программы «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012-2020 годы» с целью реализации принципа первоочередного строительства и модернизации очистных сооружений, расположенных в центральной экологической зоне озера Байкал, а также иных мероприятий ФЦП локализованных, или имеющих непосредственное влияние на состояние центральной экологической зоны и озеро Байкал	контрольная точка	30 декабря 2018 г.
9.11.	Внесены изменения в нормативно-правовые акты в части установления ограничений использования моющих средств с содержанием фосфатов свыше 0,5%.	контрольная точка	30 декабря 2018 г.
9.12.	Разработаны механизмы вовлечения земельных ресурсов и иных объектов для формирования фондов средств для проведения природоохранной деятельности («револьверные фонды»).	контрольная точка	1 июня 2018 г.
9.13.	Созданы условия для возврата к целевому использованию средств, поступающих в бюджеты различных уровней природоохранных и природоресурсных платежей за негативное воздействие на окружающую среду.	контрольная точка	1 июня 2018 г.
9.14.	Введены стимулы для направления расходов компаний на природоохранную деятельность.	контрольная точка	30 декабря 2018 г.
9.15.	Установлены налоговые льготы для экологически ответственных предприятий, переводящих производство на наилучшие существующие технологии	контрольная точка	30 декабря 2018 г.
9.16.	Предусмотрено в перечне общественно полезных услуг деятельность по обустройству природных территорий и городской среды с целью снижения негативного антропогенного воздействия, с целью обеспечения возможностей получения грантов на реализацию проектов	контрольная точка	1 июня 2018 г.

№ п/п	Наименование	Тип (завершение этапа/контрольная точка результата/контрольная точка показателя)	Срок
9.17.	Установлен актом Правительства Российской Федерации, перечень видов деятельности, относящихся к понятию «зеленая экономика», для реализации программ содействия развитию малого и среднего предпринимательства в центральной экологической зоне Байкальской природной территории	контрольная точка	1 июня 2018 г.
9.18.	Утверждены правовые акты по созданию территорий с преференциальными режимами для развития «зеленой экономики» на Байкальской природной территории	контрольная точка	1 июня 2018 г.
9.19.	Введен запрет на промышленное рыболовство омуля в границах Иркутской области и Республики Бурятия, оставлена возможность рыболовства в любительских, научно-исследовательских целях, в целях аквакультуры (рыбоводства).	контрольная точка	1 января 2018 г.
9.20.	Распространено действие Федерального закона от 29.06.2015 № 160-ФЗ «О международном медицинском кластере и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» на территорию создания Байкальского высокотехнологичного медицинского кластера.	контрольная точка	30 декабря 2018 г.
<b>10. Региональные приоритетные проекты территориального развития</b>			
10.1.	Разработаны региональные приоритетные проекты территориального развития (Иркутская область, республика Бурятия)	Контрольная точка	30 октября 2017 г.
10.2.	Реализованы региональные приоритетные проекты территориального развития (Иркутская область, республика Бурятия)	Завершение этапа	20 декабря 2025 г.



## 5. Бюджет приоритетной программы\*

Источники финансирования		Год реализации				Всего
		2017	2018	2019	2020-2025	
Экология						
Бюджетные источники, млн руб.	Федеральный бюджет	2 216	12 481	27 722	270 044	312 462
	Бюджеты субъектов Российской Федерации	1 115	2 424	3 763	31 374	38 677
	Местные бюджеты органов местного самоуправления	130	130	130	560	950
Внебюджетные источники, млн руб.		3 207	5 922	8 431	90 943	108 503
<b>ИТОГО (Экология)</b>		<b>8 685</b>	<b>22 975</b>	<b>42 065</b>	<b>392 921</b>	<b>460 592</b>

\* Предварительный оценочный объем средств, сформированный на основании предложений органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, подлежит уточнению в рамках подготовки сводного плана мероприятий приоритетного проекта  
Указанные расходы в основном планируется предусмотреть в рамках следующих государственных программ:

Государственная программа «Охрана окружающей среды» на 2012-2020 годы» (постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 326), ФЦП «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012-2020 годы» (постановление Правительства Российской Федерации от 21.08.2012 № 847)
Проект ФЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2019-2025 годы)»
Государственная программа «Развитие транспортной системы» (постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 319)
Государственная программа «Энергоэффективность и развитие энергетики» (постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 321), подпрограмма «Развитие и модернизация электроэнергетики»
Государственная программа «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона» (постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 308), подпрограмма 3 «Поддержка реализации инвестиционных проектов в Байкальском регионе»

## 6. Ключевые риски и возможности

№ п/п	Наименование риска/возможности	Мероприятия по предупреждению риска/ реализации возможности
1.	Риск не выделения или ограниченного выделения государственного финансирования	1) Формирование механизмов государственно- частного партнерства может способствовать привлечению негосударственных ресурсов (кредитов, гарантий). 2) Ведение постоянного диалога с ответственными федеральными органами исполнительной власти по оценке эффективности и актуализации государственной политики по Байкалу. 3) Формирование существенного запроса по использованию финансовых и нефинансовых механизмов поддержки экспорта со стороны бизнеса, формирование активного партнерского диалога между бизнесом и государством, в ходе которого будет подтверждаться высокая эффективность использования бюджетных средств. 4) Частичное фондирование инструментов поддержки реализации проектов за счет новых инструментов (например, туристического сбора и др.)
2.	Изменения климата могут привести к обмелению озера Байкал, которое может быть усилено техническими факторами, связанными с эксплуатацией Иркутской ГЭС, строительством ГЭС в Монголии. Также климатические прогнозы предполагают усиление угроз лесных пожаров в Байкальской природной территории.	5) Усиление контроля за соблюдением природоохранного законодательства, создание современной противопожарной системы
3.	Возрастающая конкуренция на мировых туристских рынках, затрудняющая продвижение местного продукта	6) Развитие международного и межрегионального сотрудничества в рамках туристских маршрутах «Великий Чайный путь», «Великий шелковый путь», «Красный туризм», «Байкал – Хубсугул», «Восточное кольцо». Вхождение в международные транспортные коридоры, расширение транспортно-логистических потоков туристского следования

4.	Риск сохранения негативного воздействия деятельности компаний на БПТ	1) Разработка стимулов соблюдения компаниями законодательства и перехода на НДТ
5.	Риск затягивания сроков разработки и принятия необходимых нормативных правовых актов в связи с большим количеством вовлеченных федеральных органов исполнительной власти и сложными (длительными) процедурами согласования, что может привести к недостижению результатов программы в запланированные сроки.	1) Развитие постоянного диалога с федеральными органами исполнительной власти и упрощение процедур согласования проектов нормативных правовых актов 2) Подготовка проектов необходимых нормативных правовых актов единым центром (проектным офисом)
6.	Риск низкой финансовой и технической готовности инвесторов к работе в условиях противоречивых природоохранных требований, а также в связи с отсутствием необходимых компетенций, что может привести к низкому интересу со стороны инвесторов к реализации проектов	1) Формирование единого центра развития территории, оказания поддержки реализации проектов 2) Реализация образовательного проекта для потенциальных и фактических предпринимателей, формирование необходимых компетенций для осуществления эколого-ориентированной деятельности. 3) Реализация трансфера необходимых технологий путем формирования производственных цепочек и привлечения иностранного бизнеса. 4) Реализация программы частичного возмещения издержек (субсидирования) по реализации природоохранных мероприятий.

7.	Незавершенность процедуры землеустройства территории Прибайкальского национального парка.	5) Необходимо завершение процедуры по установлению границ Прибайкальского национального парка, а также завершение процедуры функционального зонирования данной территории с целью выделения зон, где возможно осуществление различных видов деятельности, напрямую не связанных с основными целями создания парка, в том числе и рекреационно-туристские зоны. Согласно действующему законодательству на основании заключения концессионных соглашений при утвержденном функциональном зонировании Прибайкальского национального парка возможно развитие проектов, нацеленных на повышение туристической привлекательности территории, такие как зоологические вольерные комплексы животных, горно-спортивные трассы и т.п
<b>Возможности</b>		
1.	Близость к активно развивающимся странам Северо-Восточной Азии (к потенциальным потребителям туристических услуг)	Создание туристской и обеспечивающей инфраструктуры для обеспечения соответствия экологическим требованиям международных и межрегиональных туристских маршрутов «Великий Чайный путь», «Великий шелковый путь», «Красный туризм», «Байкал – Хубсугул», «Восточное кольцо».
2.	Высокое ландшафтное разнообразие, нахождение на территории Республики Бурятия более 300 целебных термальных источников, около 20 санаторно-курортных учреждений	Развитие лечебно-оздоровительного туризма. Развитие тибетской медицины и использование природных средств растительного и животного происхождения.
3.	Этническое и конфессиональное разнообразие населения, высокий потенциал культурно-исторического наследия и природных заповедных мест.	Развитие паломнического, познавательного и событийного туризма
4.	Наличие возможностей и ресурсов речного сообщения	Разработка и реализация программы развития судоходства и туристических продуктов по основным водным артериям, создание развитой береговой инфраструктуры. Развитие малого судоходства, модернизация транспортного парка.

## 7. Описание приоритетной программы

	Наименование	Применение в рамках программы
Связь с государственными программами Российской Федерации	Государственная программа «Охрана окружающей среды» на 2012-2020 годы» (постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 326), ФЦП «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012-2020 годы» (постановление Правительства Российской Федерации от 21.08.2012 № 847)	Создание комплекса инженерной инфраструктуры по утилизации твердых и жидких бытовых отходов
	Государственная программа «Развитие культуры и туризма на 2013-2020 годы» (постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 317), подпрограмма «Туризм», ФЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)» (постановление Правительства Российской Федерации от 02.08.2011 № 644); проект ФЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2019-2025 годы)»	Развитие туристско-рекреационного комплекса, создание комплекса обеспечивающей транспортной и инженерной инфраструктуры
	Государственная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика» (постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 316)	Субсидирование расходов на реализацию комплексных инвестиционных проектов по развитию инновационных территориальных кластеров, подпрограмма развития малого и среднего предпринимательства
	Государственная программа «Развитие транспортной системы» (постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 319), подпрограмма «Гражданская авиация и аэронавигационное обслуживание»	Повышение доступности воздушных перевозок населения, в том числе в части развития региональных и внутрирегиональных перевозок, предоставление субсидий из федерального бюджета авиаперевозчикам в зависимости от фактической протяженности маршрута
	Государственная программа «Энергоэффективность и развитие энергетики» (постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 321), подпрограмма «Развитие и модернизация	Модернизация и новое строительство электросетевых объектов, необходимых для развития туристской инфраструктуры

	электроэнергетики»	
	Государственная программа «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона» (постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 308), подпрограмма 3 «Поддержка реализации инвестиционных проектов в Байкальском регионе»	Организация финансового обеспечения части затрат на создание и (или) реконструкцию объектов инфраструктуры, затрат на оплату технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям
	Государственная программа Российской Федерации "Развитие рыбохозяйственного комплекса"( постановление Правительства Российской Федерации от 18 декабря 2014 г. № 1416), подпрограмма 2 "Развитие аквакультуры; подпрограмма 4 "Охрана и контроль"	Осуществление работ по искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов оз. Байкал
	Государственная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» 15 апреля 2014 №323, Подпрограмма 2. Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ граждан России	Оказание финансовой поддержки бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование мероприятий региональных программ модернизации систем коммунальной инфраструктуры
Взаимосвязь с другими проектами и программами	Приоритетные проекты «Чистая страна», «Дикая природа», «Вода России» Приоритетная программа «Комплексное развитие моногородов» Приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги» Приоритетный проект «Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг» Приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды»	
Взаимосвязь с другими документами стратегического планирования	Концепция развития приграничных территорий субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа и Байкальского региона (распоряжение Правительства Российской Федерации от 28.10.2015 № 2193-р)	28 декабря 2016 года распоряжением Правительства Российской Федерации № 2883-р в Концепцию включены мероприятия по Байкальскому региону, в том числе предусматривающие реализацию туристско-рекреационного потенциала приграничных территорий
Формальные основания для инициации	Подпункт "е" пункта 1 перечня поручений по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 1 декабря 2016 г. Протокол заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам, от 31 августа 2016 г. № 3 (раздел 2 пункт 4).	
Дополнительная информация	Ограничениями программы являются: недостаток финансовых ресурсов бюджетов Иркутской области и республики Бурятия для обеспечения разработки проектной документации по строительству необходимых объектов.	

	Предположения программы являются: цели программы достижимы при обеспечении соответствующего уровня финансирования.
--	--

Связь с иными государственными программами

<p>Государственная программа «Развитие здравоохранения» (постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 294), подпрограмма 5 «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям»</p>	<p>повышение качества и доступности санаторно-курортного лечения населения; улучшение материально-технической базы учреждений для организации оказания в полном объеме медицинской реабилитации согласно порядкам; повышение качества и доступности медицинской реабилитации;</p> <p>перечень поручений Президента Российской Федерации по итогам Государственного совета от 19.09.2016 № Пр-1817ГС</p>
<p>Государственная программа «Развитие физической культуры и спорта» (постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 302), подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта»</p>	<p>Создание материально-технических условий для проведения зрелищных мероприятий и оказание физкультурно-оздоровительных услуг населению; оснащение физкультурно-оздоровительных объектов спортивно-технологическим оборудованием для занятий физической культурой и спортом; расширение сети физкультурно-спортивных сооружений и объектов, в том числе за счет стимулирования их строительства путем возмещения части затрат на уплату процентов по кредитам и займам, полученным юридическими лицами на реализацию соответствующих инвестиционных проектов</p>